

专项债券项目事前绩效评估绩效目标申报表

(2025年度)

(2025年度)							
项目名称	省道天池西至北岗公路松江河至泉阳段工程		项目单位	抚松县公路建设管理中心		抚松县公路建设管理中心	
项目主管部门	抚松县交通运输局		项目类型	收费公路		收费公路	
项目资金 (万元)	项目资金来源（总规模）		计划当年投资规模（万元）		22062	分值	
	项目总概算		37,576.56		2,240.13	10.00	
	其中：新增专项债券规模		2,240.13		2,240.13	10.00	
	其中：当年新增专项债券规模		2,240.13		2,240.13	10.00	
	财政预算资金投资						
	其中：项目资本金						
	项目单位自有资金投资						
	其中：项目资本金						
	项目单位融资资金						
	绩效计划指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	项目实施期指标值	分值
产出指标		数量指标	指标2：支持国省干线公路建设（公里）	完成干线公路建设9公里	100%	5.00	
			指标2：工程投资计划	完成年度投资计划100%	100%	5.00	
		质量指标	指标1-公路建设质量	达到国家规定标准	达到国家规定标准	5.00	
			指标2-完工项目验收合格率	项目验收合格率为100%	100%	5.00	
		时效指标	指标1：按期完成投资	工作任务完成及时率100%	100%	10.00	
		成本指标	指标1：专项债券资金使用按计划分配使用项目建设资金	出资各方认可度为100%	100%	10.00	
效益指标		经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用明显	对经济发展的促进作用明显	10.00	
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平	缩短人们行程时间，带动发展经济效益	缩短人们行程时间，带动发展经济效益	10.00	
		生态效益指标	指标1：项目建设全面落实各项生态环境保护措施。	减缓和控制项目建设的不利生态环境影响。	减缓和控制项目建设的不利生态环境影响。	10.00	
		可持续影响指标	指标1：新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	极大提升区域旅游经济发展	极大提升区域旅游经济发展	10.00	
满意度指标		利益相关方满意度	指标1：出资各方满意度达到100%	出资各方满意度达到100%	100%	10.00	
		服务对象满意度	指标1：收益人群满意度达到100%	受益人群满意度达到100%	100%	10.00	
总分						100.00	
年度总体目标		目标1：完成干线公路建设9公里，顺利实现项目运营。 目标2：建设资金使用依法合规。 目标3：提升区域交通服务水平、推动长白山旅游及生态产业发展、促进抚松地区经济社会发展。					
项目总体目标		完成交通运输体系发展规划范围内的年度公路建设任务。					
项目主管部门复核结果：							
年 月 日							
财政部门复核结果：							
年 月 日							

备注:

- 备注:
1. 项目单位要按照《吉林省地方政府专项债券项目绩效评价管理办法(试行)》(吉财债〔2020〕1055号)的相关要求填报此表。
2. 总分100.00分,其中:项目总概算及满意度指标权重分数各为10.00分;“产出指标”及“效益指标”的“一级指标”和所有指标的“二级指标”可根据项目建设计划自由赋分。
3. 此表要随同“两书一案”等项目评审材料一并上报,作为“一票否决”项由专家评审。

专项债券项目支出绩效运行监控表

项目单位名称（公章）：抚松县公路建设管理中心		项目主管部门名称（公章）：抚松县交通运输局		(2025年度)	
项目名称 项目单位		项目类型 项目主管部门		公路 抚松县交通运输局	
项目单位		年初预算数		1-7月执行数	
项目总概算		2240.1292		1120.0646	
其中：1.新增专项债券规模		2240.1292		1120.0646	
2.财政预算资金投入					
其中：项目资本金					
3.项目单位自有资金投资					
其中：项目资本金					
4.项目单位融资资金					

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			拟采取的措施	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	不可能	
产出指标	数量指标	指标1：支持国省干线公路建设（公里）	完成干线公路建设9公里	完成干线公路建设5公里	100%							√			
			完成年度投资计划100%	完成年度投资计划50%	100%							√			
		指标2：工程计划投资	达到国家规定标准	达到国家规定标准	100%							√			
	质量指标	指标1：公路建设质量	项目验收合格率为100%	质量合格率为100%	100%							√			
			工作任务完成及时率100%	工作任务完成及时率100%	100%							√			
	时效指标	指标1：按期完成投资	出资各方认可度为100%	出资各方认可	100%							√			
绩效指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	投入使用后有利于当地旅游业发展	100%							√			
			缩短人们行程时间，带动发展经济效益	缩短人们行程时间，带动发展经济效益	100%							√			
		指标1：项目建设和运营对环境的影响	减缓和控制项目建设的不良生态环境影响。	建设过程中遵照环保法规，达到环评标准要求	100%							√			
	社会效益指标	指标1：新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	极大促进区域生态旅游经济快速发展。	项目各参建单位对项目建成情况满意	100%							√			
			出资金方满意度≥90%	出资金方满意度≥90%	100%							√			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益人群满意度	受益人群满意度≥90%	100%							√			

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2、完成目标可能性：对照预期绩效目标，分确定能、有可能、不可能三级综合判断所完成的可能性。
3、拟采取的措施：有可能或不可能完成目标目标的填写，确定能完成的目标不需填写。



专项债券项目绩效自评表

(2025年度)



项目名称		省道天池西至北岗公路松江河至泉阳段工程			项目类型		公路	
主管部门		抚松县交通运输局			实施单位		抚松县公路建设管理中心	
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目总概算		37,576.56	2,240.13	2,240.13	100.00	100%	100.00
	其中：新增专项债券规模			2,240.13	2,240.13	100.00	100%	100.00
	财政预算资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持国省干线公路建设（公里）	完成干线公路建设9公里	100%	5	5	
			指标2：工程计划投资	完成年度投资计划100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1-公路建设质量	达到国家规定标准	100%	5	5	
			指标2-完工项目验收合格率	项目验收合格率为100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按期完成投资	工作任务完成及时率	100%	10	10	
		成本指标	指标1：专项债券资金使用按计划分配使用项目建设资金	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用明显	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平	缩短人们行程时间，带动发展经济效益	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：项目建设全面落实各项生态环境保护措施。	减缓和控制项目建设的不利生态环境影响。	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	极大促进区域生态旅游经济快速发展	100%	10	10	
	满意度指标	利益相关方满意度	指标1：出资各方满意度达到100%	出资各方满意度达到100%	100%	10	10	
		服务对象满意度	指标1：收益人群满意度达到100%	出资各方满意度达到100%	100%	10	10	
	总分						100	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成干线公路建设9公里，顺利实现项目运营。 目标2：建设资金使用依法合规。 目标3：提升区域交通服务水平、推动长白山旅游及生态产业发展、促进抚松地区经济社会发展。				1.支持干线公路建设9公里，顺利实现项目运营。 2.建设资金使用依法合规。 3.提升区域交通服务水平、推动长白山旅游及生态产业发展、促进抚松地区经济社会发展。			

注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。