

专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吉林省新建松花江至白河高速铁路(扶松段)建设项目				项目类型		铁路	
主管部门		松花江铁路建设指挥部				实施单位		扶松县铁路建设领导小组办公室	
项目资金 (万元)			当年投资规模		全年执行数		分值	执行率	得分
	项目总概算		176700						
	其中:新增专项债券规模		13400		13400		10	100.00%	10
	财政预算资金								
	其中:项目资本金								
	项目单位自有资金投资								
	其中:项目资本金								
项目单位融资资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1-征收土地和林地	征收100%	土地和林地征收100%	10	10		
			指标2-房屋拆迁情况	完成总征收量的100%	完成总征收量的100%	10	10		
		质量指标	指标1-铁路建设质量	达到国家规定标准	达到国家规定标准	8	8		
			指标2-工程质量合格率	质量合格率100%	质量合格率100%	8	8		
		时效指标	指标1-拆迁工作	完成拆迁总量的98%	完成拆迁总量的98%	6	6		
			指标2-迁改电力、电缆、管线等	年内完成迁改工作99%	年内完成迁改工作99%	5	5		
	效益指标	成本指标	指标3-项目施工建设等	年内完成重点桥梁建设	完成全部项目建设	5	5		
			指标1-项目总投资	小于概算	小于概算	8	8		
		经济效益指标	指标2-材料采购单价	低于市场平均价	低于市场平均价	8	8		
			指标1-拉动白山市各项经济指标	投入使用后扶松县各项经济指标提升2%	拉动扶松县各项经济指标	3	3		
			指标2-增加地方财政收入	投入使用后增加地方财政收入2%	投入使用后增加地方财政收入	2	2		
			指标3-实现区域内部的产业集聚、资源配置和深度融合	缩短东北东部地区之间的时空距离、串联沿线城镇群	缩短东北东部地区之间的时空距离、串联沿线城镇群	2	2		
	社会效益指标	指标1-提示客流量	客流量增加55%	优化区域快速客运网的布局,客流量增长显著	3	3			
		指标2-增加就业机会	就业率增加5%	促进地区就业,缓解就业压力,就业率稳步增长	2	2			
		生态效益指标	指标1-环境保护	建设过程中遵照环保法规,达到环评标准	建设过程中遵照环保法规,达到环评标准	3	3		
			指标2-能耗节能	采暖、用电、排水等能耗符合项目节能标准	采暖、用电、排水等能耗符合项目节能标准	2	2		
	可持续影响指标	指标1-铁路沿线使用年限	≥35年	≥35年	3	3			
		指标2-产业发展	持续提升地区产业经济发展	持续提升地区产业经济发展	2	2			
		满意度指标	利益相关方满意度	指标1-属地政府满意度	≥80%	项目属地政府对项目建设完成情况满意	4	4	
			指标2-征迁住户满意度	≥80%	项目各参建单位对项目建成情况满意	4	4		
	服务对象满意度	指标1-区域客运用户满意度	≥80%	增进各地在资金、资源、技术、人才等领域的优势互补和协调发展	2	2			
总分						100	100		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:指导性施工组织工程开工建设 目标2:完成松江河临时站房建设并使用 目标3:完成头道松花江特大桥合龙				100%				

注:1.“偏差原因分析及改进措施”一栏,如字数过多,可形成单独材料附后。

