

第六督导组安全生产明查暗访 题的整改报告

抚松县安委会对吉林省第六督导组 11 月 14 日吉林万达长白山滑雪场发现的 5 项问题隐患进行了跟踪督导检查，对该企业隐患整改进行了现场指导，督查过程中发现 8 项新的问题隐患，整改情况如下：

一、长白山万达滑雪场（隐患 8 个，已整改 8 个）

（一）小镇滑雪服务中心 override 租赁区新建二层项目需提供设计图纸和楼板承重检测报告；室外 LED 显示屏稳固性需与施工单位核实，防止极端天气发生意外（给企业提出的建议）。

整改情况：已整改。已出具设计图纸、结构检测报告。

整改照片：

整改前：	整改后：  2024年10月 怪赞酒吧电子屏 655.10K 整改后：  OVERRIDE施工蓝图 11.63M  OVERRIDE房屋安全鉴定报告 114.43M
-------------	--

（二）云顶餐厅施工现场应对切割机的使用、高处作业、临时用电，进行审批管理，规范作业。

整改情况：已整改。云顶餐厅现场施工已经结束，并已经撤出场地，经与现场责任人对接沟通后，下次工作将会按照公司流程进行培训，相关证件办齐，人员保险齐备，相关装备符合要求后进行入场工作。

整改照片：

整改前：	整改后： 
------	---

（三） 消防控制室操作人员有脱岗现象。

整改情况：已整改。已按要求配置人员，并对值班人员进行培训。

整改前：	整改后： 
------	--

（四） 锅炉水泵房缺少安全操作规程，管道缺少介质流向标识，压力表缺少最高压力红线，热源缺少防止烫伤安全警示标识。

整改情况：已整改。

整改照片：

整改前:	整改后: 
------	--

(五) 消防水泵房未见泄压阀检测报告。

整改情况：已整改。已对泄压阀进行检测。

整改前:	整改后: 
------	--

(六) 供水管道施工区域（吊顶上部）电气线路未穿管保护。

整改情况：已整改。线路已穿管保护。

整改照片：

整改前:	整改后: 
------	--

(七) 索道控制室音响设备设在暖气管路附近。

整改情况：已整改。

整改照片：

整改前：	整改后： 
------	---

（八）地下一层部分安全出口、疏散指示等消防器材未通电。

整改情况：已整改。已恢复供电。

整改照片：

整改前：	整改后： 
------	---

长白山万达国际度假区开发有限公司管理分公司

2024 年 12 月 20 日