

长白山华美胜地滑雪场关于第六督导检查 组检查问题的整改报告

11月14日，第六督导组对长白山华美胜地滑雪场开展检查，发现问题隐患8项（其中重大事故隐患0个）。接到反馈问题后，我公司第一时间作出安排部署，利用最短时间完成整改，并举一反三，迅速开展全面安全隐患大排查，切实将各类安全隐患消灭于萌芽。目前，8个隐患问题具体整改情况如下：

1.客运索道修理人员未持证上岗。不符合《特种设备安全监察条例》、《特种设备安全法》。

整改情况：已整改。索道维修人员持有客运索道修理 S1 证。

问题照片	整改照片	备注
		

2.索道站房、线路支架、未绝缘的钢丝绳等接地设施应出具防雷设施检测报告。不符合 GB12352-2018《客运架空索道安全规范》第 9.5.1 条“索道站房、线路支架、未绝缘

的钢丝绳、机械设备及所有金属构件应直接接地。其接地电阻数值要求如下：索道站房 ≤ 5 欧姆；机械设备、钢丝绳和站内金属构件 ≤ 5 欧姆；线路支架小于 30 欧姆”规定）。

整改情况：第三方检测单位 22 日进场开展检测，预计 11 月 30 日前出具检测报告。

问题照片	整改照片	备注
无	无	

3.无客运索道专项应急预案。不符合《客运索道安全监督管理规定》第二十九条。

整改情况：已整改。更新专项应急预案手册。

问题照片	整改照片	备注
		

4.主要负责人未每月召开一次会议、督促、检查客运索道安全使用工作。不符合《特种设备安全监察条例》第三十五条。

整改情况：已整改。按要求定期召开会议并编写会议纪要。

问题照片	整改照片	备注
无		

5.索道站房内有个别灭火器已过使用期限。不符合《消防设施通用规范》(GB55036-2022)10.0.8。

整改情况：已整改。更换在有效期内合格的灭火器。

问题照片	整改照片	备注
		

6.消防控制室内一配电箱接线不规范。不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)5.1.12。

整改情况：已整改。对配电箱内电线重新规范接线。

问题照片	整改照片	备注
------	------	----



7.雪具大厅配电室内绝缘手套未及时检测。不符合《中华人民共和国电力行业标准》DL/T1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 6.3.1.2。

整改情况：已联系检测单位进行检测，预计 11 月 30 日前完成整改。

问题照片	整改照片	备注
		

8.柴油发电机房内储油间采用乙级防火门。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）5.4.13.3。

整改情况：已整改。已更换为甲级防火门。

问题照片	整改照片	备注
------	------	----

